

RELATÓRIO DE GESTÃO**EMENDAS PARLAMENTARES****ART. 7º, INCISO X, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCEMG Nº 05/2025**

MUNICÍPIO/CNPJ	JABOTICATUBAS/MG – 18.715.417/0001-04
EXERCÍCIO	2025
ÓRGÃO EXECUTOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GESTOR RESPONSÁVEL	DOUGLAS BATISTA SANTOS
IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA	
AUTOR DA EMENDA PARLAMENTAR	PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
PARTIDO	22 – PARTIDO LIBERAL
TIPO DA EMENDA	IMPOSITIVA INDIVIDUAL
OBJETO	Destinação de recursos para calçamento da Rua Maria Alzira de Araújo, em frente a Capela Santo Antônio (50 metros de cumprimento).
NÚMERO/CÓDIGO DA EMENDA	0120240403
DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS	01/01/2025
VALOR	R\$45.000,00
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA	
BANCO	001
AGÊNCIA	2190-3
CONTA CORRENTE	105.002-8
DETALHAMENTO DO OBJETO	
Descrição detalhada da ação, projeto ou atividade financiada com recursos da emenda parlamentar.	
Objetivo: Destinação de recursos para calçamento da Rua Maria Alzira de Araújo, em frente a Capela Santo Antônio (50 metros de cumprimento).	
JUSTIFICATIVA	
A emenda tem por finalidade contribuir para a melhoria na via e trazer benefícios para a população.	
BENEFICIÁRIOS	
Moradores do bairro Santo Antônio e população em geral.	

METAS

PREVISTA: Aquisição de materiais (bloquetes, meio fio e pó de pedra) para calçamento

ALCANÇADAS: Rua calçada com bloquetes sextavados, promovendo a infraestrutura adequada

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO

Data do Relatório:

☐ NÃO INICIADA

☐ EM ANDAMENTO

☒ CONCLUÍDA

PERCENTUAL EXECUTADO: 100%

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS

LICITAÇÃO Nº: 032/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRÉ-MOLDADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS.

LINK PARA CONSULTA PÚBLICA DO PROCESSO LICITATÓRIO:

https://www.jaboticatubas.mg.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=313:processo-088-2024-preg%C3%A3o-eletr%C3%B4nico-032-2024&Itemid=656

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUMAQ TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 15.059.915/0001-40

CONTRATO Nº. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2024

VALOR CONTRATADO: R\$4.700,00

VALOR EXECUTADO: R\$4.700,00

VIGÊNCIA: 18/11/2025

LINK PARA CONSULTA PÚBLICA DO CONTRATO:

https://www.jaboticatubas.mg.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=313:processo-088-2024-preg%C3%A3o-eletr%C3%B4nico-032-2024&Itemid=656

EMPRESA CONTRATADA: JOÃO JOSÉ DE SIQUEIRA

CNPJ: 14.276.549/0001-18

CONTRATO Nº. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 290/2024

VALOR CONTRATADO: R\$24.055,00

VALOR EXECUTADO: R\$24.055,00

VIGÊNCIA: 18/11/2025

LINK PARA CONSULTA PÚBLICA DO CONTRATO:
https://www.jaboticatubas.mg.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=313:processo-088-2024-preg%C3%A3o-eletr%C3%B4nico-032-2024&Itemid=656

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RECURSOS RECEBIDOS

DATA DO PAGAMENTO:17/07/2025

VALOR: R\$4.700,00

FONTE DE RECURSOS: 1500

CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO: 462

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

EXECUÇÃO DA DESPESA: R\$4.700,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02100020.1545205751.780.44905100000.15000000000

VALOR EMPENHADO: R\$4.700,00 (nº 0002515/2025)

VALOR LIQUIDADO: R\$4.700,00

VALOR PAGO: R\$4.700,00

DATA DO PAGAMENTO: 28/09/2025

VALOR: R\$24.055,00

FONTE DE RECURSOS: 1500

CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO: 462

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

EXECUÇÃO DA DESPESA: R\$24.055,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02100020.1545205751.780.44905100000.15000000000

VALOR EMPENHADO: R\$24.055,00 (nº 0002514/2025)

VALOR LIQUIDADO: R\$24.055,00

VALOR PAGO: R\$24.055,00

RESULTADOS OBTIDOS

Melhoria da infraestrutura da via pública com pavimentação da Rua Maria Alzira Araújo – B. Santo Antônio, promovendo a melhoria da mobilidade urbana e qualidade de vida dos moradores, redução da poeira e lama, incentivo ao desenvolvimento local.

TRANSPARÊNCIA E RASTREABILIDADE DA EXECUÇÃO

EXECUÇÃO FÍSICA:

Etapa 1 - Pavimentação

Percentual global de execução do objeto: 100 %

Registro fotográfico:

Inserir fotografias que demonstrem a execução do objeto financiado pela emenda parlamentar, preferencialmente contendo identificação da data e do local da execução.

Fotografia 01:



Fotografia 02:



Fotografia 03:



Fotografia 04:



Fotografia 05:



Fotografia 06:



Geolocalização da Obra, Projeto ou Ação

Endereço da execução: Rua Maria Alzira Araújo

Coordenadas geográficas (Latitude/Longitude): -19.508540 e -43.755384

Link para localização em mapa digital: https://www.google.com/maps/place/Tv.+Maria+Alzira+Ara%C3%BAjo+-+Jaboticatubas,+MG,+35830-000/@-19.5087877,-43.7579379,17z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0xa5df290e82c895:0x3820d47a49ea694d!2sTv.+Maria+Alzira+Ara%C3%BAjo+-+Jaboticatubas,+MG,+35830-000!3b1!8m2!3d-19.5087877!4d-43.755363!16s%2Fg%2F11qfmrmtmc9!3m5!1s0xa5df290e82c895:0x3820d47a49ea694d!8m2!3d-19.5087877!4d-43.755363!16s%2Fg%2F11qfmrmtmc9?entry=tту&_ep=EgoyMDI2MDYxNi4wKXMDSoASAFQAw%3D%3D

DECLARAÇÃO DO GESTOR

Declaro, para os fins previstos no art. 7º, inciso X, da Instrução Normativa TCE/MG nº 05/2025, que as informações constantes deste relatório de gestão refletem a execução física, orçamentária e financeira do recurso recebido/destinado por meio da emenda parlamentar identificada neste documento.

Jaboticatubas, 23 de junho de 2026.

Nome do Gestor Responsável: Douglas Batista Santos

Cargo: Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade

CPF: 012.911.37.6-02