Plano de Ação: **09032024-073467 /**
Programa: **09032024**
Emenda Parlamentar: **202440570003-PINHEIRINHO**
Situação do Plano de Trabalho: **Legado ADPF 854 STF / NT - TCU**

JUSTIFICATIVA ATRASO NA EXECUÇÃO

Justificamos os atrasos na execução das obras de infraestrutura **de trecho da via** de acesso da Sede ao Distrito de São José do Almeida, denominada, "*Estrada Expedito de Oliveira Dias*", nos termos seguintes:

1. Trata-se de via com extensão total de 13,5 km, que não possuía qualquer tipo de pavimentação, cujas obras foram divididas em trechos ou etapas:
   Trecho 1 – 2,3 Km - Recursos de Convênio Sigcon Saída 1301001536/2022/SEINFRA;
   Trecho 2 – 2,6 Km - Recursos próprios, Transferência Especial e Impacto Vale Rio Doce;

2. Para os dois primeiros trechos ou etapas, foi lançado processo licitatório próprio, do qual sagrou-se vencedora e foi contratada a empresa KALU CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, que no primeiro trecho executou um total de 85,43% (oitenta e cinco inteiros e quarenta e três centésimos por cento), enquanto do segundo trecho houve a execução de 82,94% (oitenta e dois inteiros e noventa e quatro centésimos por cento), sendo que esgotado o prazo de vigência contratual e do cronograma físico-financeiro, a empresa já havia realizado a desmobilização completa no canteiro;

3. Diante desse cenário, foi aberto processo administrativo para apurar a conduta da empresa, de números 005/2025 e 006/2025, respectivamente, conforme portarias em anexo, sendo que diante da desmobilização completa, não houve a prorrogação da vigência, com a retomada das obras pela Administração (Art. 80, I, da Lei Federal nº 8.666/93), de modo a permitir a realização de nova licitação destinada não só à execução dos serviços remanescentes, mas dos trechos contínuos, nos quais serão utilizados os recursos de que tratam a presente emenda.

Jaboticatubas, 02 de fevereiro de 2026.

RACLY ARAUJO ANDRADE:74217470606

Assinado de forma digital por RACLY ARAUJO ANDRADE:74217470606

RACLY ARAÚJO ANDRADE
Prefeito de Jaboticatubas-MG